

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 9, año 2011

Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005)

El día 30 de noviembre de 2011 se realizó la visita a 4 obras de valorización que corresponden al acuerdo 180 de 2005.

Obras visitadas	2 puentes peatonales	- Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali - Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario
	2 vías	- Avenida 9 entre calles 147 y 170 - Calle 170 entre Avenida Boyacá y Avenida Cota
Funcionario que realizó la visita		Diego Núñez, CCB

A continuación se presenta el informe de la visita de campo cuyo objetivo es verificar el avance físico de las obras.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Código de obra: 314 y 315
Tipo de obra: Puentes Peatonales
Lugar: (1) Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Centenario Occidente
 (2) Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali (AK 86) Norte
Contrato de obra: IDU-037-2009
Plazo inicial: 8 meses
Fecha de inicio: 24 de noviembre de 2009
Valor de la obra: \$4.760.244.915
Contratista: Consorcio Peatonales Centenario
Interventor: Consorcio CRA-Diego Fonseca
Modificaciones: Adición de \$1.058.836.000; prórroga de 6 meses y 57 días; suspensión y ampliación de 6 meses y 24 días
Terminación actual: Diciembre 2011

Ciclopunte Avenida Ciudad de Cali

La estructura del ciclopunte de la Avenida Ciudad de Cali se encuentra instalada; actualmente se está terminando la colocación de adoquines del espacio público correspondiente al acceso occidental y se adelantan trabajos para instalar el protector de alta tensión.

Imagen 1



Imagen 2




Imagen 3



Protector de Alta Tensión

Imagen 4 (acceso occidental)



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011.

Ciclopunte Avenida Centenario

La estructura del ciclopunte de la Avenida Centenario se encuentra instalada. Actualmente se adelantan trabajos para construir el espacio público en ambos accesos (norte y sur); así mismo, está pendiente el arreglo de los separadores viales donde quedaron instalados los pilotes centrales, especialmente el que se encuentra en el costado sur porque, como se puede apreciar en la imagen 6, está más expuesto a la vía.

Imagen 5



Imagen 6



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011.

Imagen 7 (acceso sur)



Imagen 8 (acceso norte)



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Código de obra:	107 y 101
Tipo de obra:	Vía
Lugar:	(1) Avenida San José (AC 170) desde Av. Boyacá hasta Avenida Cota (AK 91) (2) Avenida Laureano Gomez (AK 9) desde Avenida San Juan Bosco (AC 170) hasta Avenida de los Cedritos (AC 147)
Contrato de obra:	IDU-066-2009
Plazo inicial:	16 meses
Fecha de inicio:	20 de noviembre de 2009
Valor de la obra:	\$51.942.433.583
Contratista:	Mario Alberto Huertas Cotes
Interventor:	Consortio CRA-Diego Fonseca 026-2009
Modificaciones:	Prórroga de 8 meses
Terminación actual:	Pendiente por definir prórroga

Calle 170

La obra se encuentra actualmente en proceso de conformación de la estructura vial, para ello se adelantan trabajos de corte de talud, estabilización del terreno e instalación de redes de servicios públicos.

Imagen 9



Imagen 10



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011.

Se evidencia que se han dispuesto cerramientos a lo largo del trayecto mediante la instalación de polisombras; no obstante lo anterior, la señalización para los pasos peatonales es insuficiente.

Imagen 11



Imagen 12



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011.
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN URBANA | CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Avenida 9

Se realizan trabajos de instalación y remates de andenes en adoquín para el espacio público; adicionalmente se realiza la compactación del terreno y se aplica carpeta asfáltica en algunos tramos viales del proyecto.

Imagen 13



Imagen 14



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011.

Recomendaciones:

- Dar celeridad a la ejecución del espacio público y las obras pendientes de construcción de los ciclopuentes ubicados en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Centenario.
- Mejorar la señalización para los pasos peatonales en la obra que se está construyendo en la Avenida calle 170 desde Avenida Boyacá hasta Avenida Cota.