

**INFORME DE SEGUIMIENTO No. 4**  
**Ejecución de las obras de valorización**  
**(Acuerdo 180 de 2005)**

<b>Fecha de visita</b>	Julio 15 de 2009
<b>Ruta de visita</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andenes Carrera 15 entre Calle 100 y Calle 127.</li> <li>2. Andenes Calle 100 entre Carrera 19 y Autopista Norte.</li> <li>3. Vía. Calle 63 desde Carrera 86 hasta Transversal 93.</li> <li>4. Intersección. Calle 63 por Carrera 86.</li> </ol>
<b>Funcionario que realiza la visita</b>	Diego Fernando Nuñez, CCB

### Información relevante

Como una estrategia para avanzar en la contratación de las obras de valorización, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU decidió agrupar algunas obras en las contrataciones, de tal manera que se reduce el número de licitaciones a realizar. El problema de esta medida es que el seguimiento por parte del interventor de la obra se hace mas complejo, porque son diferentes puntos donde tendría el contratista que hacer su trabajo y los indicadores de cumplimiento deben formularse por obra y no por la totalidad del contrato.

A continuación, se presenta el estado actual de los procesos licitatorios según información obtenida del Portal de Contratación a la Vista ([www.bogota.gov.co/contratacion](http://www.bogota.gov.co/contratacion)).

Número de Proceso	Objeto	Valor del Proceso	Estado	Fecha de Publicación
IDU-LP-DTE-003-2009	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES FALTANTES DE LA CALLE 77 Y AV CALLE 85 PASEO DEL COUNTRY (AK 15) Y AVENIDA GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) Y CONSTRUCCION DE ANDENES DE LA CALLE 76 ENTRE AVENIDA EL PASEO DEL COUNTRY (AK 15) Y AVENIDA CARACAS (AK 14), CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CODIGOS DE OBRA 406 Y 414 DEL ACUERDO 180 DEL 2005 DE VALORIZACION.	8.125.439.417	ABIERTO	06/04/2009
IDU-LP-DTE-004-2009	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO DE LOS ANDENES FR LA CARRERA 13 ENTRE LAS CALLES 66 Y 68 COSTADO OCCIDENTAL, CR 13 ENTRE CALLES 32 Y 26 COSTADO ORIENTAL, Y CR 13 ENTRE CALLES 63 Y 68 COSTODO ORIENTAL AL PROYECTO DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION.	2.251.696.407	ABIERTO	06/04/2009
IDU-LP-DTE-001-2009	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA AVENIDA 19 ENTRE CALLES 134 Y 161, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRA 404 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION EN BOGOTA D.C.	10.462.424.191	ABIERTO	07/04/2009

IDU-LP-DTE-005-2009	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN AMBOS COSTADOS DE LA CR 15 DESDE LA CALLE 100 HASTA LA CALLE 122 Y ANDENES DE LA CR 15 DEL COSTADO ORIENTAL Y SEPARADOR CENTRAL DESDE LA CALLE 122 HASTA LA CALLE 127, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CODIGO DE OBRA 410 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C.	13.316.887.160	ABIERTO	14/04/2009
IDU-LP-DTC-002-2009	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) POR PARQUE EL LAGO CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE OBRA 334 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C.	2.268.969.135	ABIERTO	24/04/2009
IDU-LP-DTC-013-2009	CICLORRUTA DE LA AVENIDA CARRERA 68 – AVENIDA CALLE 100 DESDE AUTOPISTA NORTE HASTA LA AVENIDA CALLE 80 Y LOS ANDENES DE LA AVENIDA CARRERA 68 – AVENIDA CALLE 100 DESDE AUTOPISTA NORTE HASTA LA AVENIDA CALLE 80, EN BOGOTÁ D.C.”	4.852.530.087	ABIERTO	30/06/2009
IDU-LP-DTE-012-2009	IMPLATACION Y CONSTRUCCION DE LOS ANDENES Y CICLORUTAS DE LA AVENIDA CALLEJAS (AC 127) DESDE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) HASTA LA AVENIDA SANTA BARBARA (AK 19) AMBOS COSTADOS EN BOGOTÁ, D.C., CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE OBRTA 411 DEL ACUERDO 180 DE VALORIZACION.	8.080.129.880	ABIERTO	30/06/2009
IDU-LP-DTC-020-2009	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) POR CLL 182, DEL PUENTE PEATONAL AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CALLE 130 B Y DEL PUENTE PEATONAL AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CLL 123, CORRESPONDIENTES RESPECTIVAMENTE A LOS CODIGOS DE OBRA 302, 305 Y 306 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION EN BOGOTA D.C.	7.550.894.781	ABIERTO	30/06/2009
IDU-LP-DTC-017-2009	CONSTRUCCION DE CODIGO DE OBRA 130 DE ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL, SUR -ORIENTAL Y SUROCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NHORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA AVENIDA BOYACA EN BOGOTA	9.076.912.042	ABIERTO	03/07/2009
IDU-LP-SGI-026-2009	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JUAN BOSCO (AC 170) HASTA LA AV. CEDRITOS (AC 147) Y CONSTRUCCION DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170) DESDE LA AVENIDA BOYACA HASTA AVENIDA COTA (AK 91) CORRESPONDIENTE RESPECTIVAMENTE A LOS CODIGOS DE OBRA 101 Y 107 DEL ACUERDO 189 DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C.	49.497.386.228	ABIERTO	21/07/2009
IDU-LP-SGI-027-2009	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (AK 68) POR	2.641.507.970	ABIERTO	05/08/2009

	LA CALLE 22 SUR CODIGO DE OBRA 324 DEL ACUERDO 189 DE 2005 DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C.			
IDU-LP-SGI-021-2009	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA INTESECCION A DESNIVEL DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (Ak 9) CON CALLE 94 Y SU CONEXION CON LA AVENIDA SANTA BARBARA (AK 19), EN BOGOTA D.C.	39.475.633.953	ABIERTO	11/08/2009
IDU-LP-DTC-013-2009	CONSTRUCCION DE CICLOPUENTES EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13), COSTADO NORTE Y OCCIDENTAL, CODIGOS DE OBRA 314 Y 315 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C	4.852.530.087	ABIERTO	30/06/2009

En total, son trece (13) licitaciones que se encuentran en proceso, las cuales abarcan dieciocho (18) obras del Acuerdo 180 de 2005. Teniendo en cuenta la información suministrada por el IDU, en la que afirma que seis (6) obras se encuentran entre contratadas y terminadas, aún tiene pendiente por iniciar el proceso licitatorio trece (13) obras.

Falta por verificar si se contrataron las obras del puente vehicular y la vía de la calle 63 con Avenida Ciudad de Cali, porque en diferentes medios de comunicación se mencionó que ya estaban contratadas pero en el portal no se encontraron registradas.

**Registro y observaciones**

Se visitaron 4 sitios de obra: 2 andenes, 1 vía y 1 intersección.

A continuación se presentan algunas observaciones de cada punto visitado:

**Punto 1**

Código de Obra	403
Tipo de Obra	Andenes.
Ubicación	Andenes Calle 122 entre Avenida Paseo del Country (Carrera 15) y Avenida Santa Bárbara (Carrera 19).
Costo	\$ 2.046.914.988
Estado	Obra terminada.



Se destaca la imagen positiva que las obras dan a esta zona, la cual tiene un considerable número de establecimientos comerciales que se han visto beneficiados.

**Punto 2**

Código de Obra	410
Tipo de Obra	Andenes.
Ubicación	Andenes Avenida Paseo del Country (Carrera 15) entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y Avenida Callejas (Calle 127).
Costo Estimado	\$ 15.745.114.250
Estado	No ha iniciado.



Esta zona evidencia diferentes tramos que requieren de una oportuna intervención para mejorar su imagen.

La licitación para esta obra se encuentra abierta y se publicó el 14 de abril de 2009. El valor estimado para el contrato se fijó en \$13.316.887.160.

**Punto 3**

Código de Obra	112
Tipo de Obra	Vía.
Ubicación	Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) desde Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) hasta Transversal 93.
Costo Estimado	\$ 7.469.787.713
Estado	En proceso.



Actualmente se verifica el inicio de obras por parte de algunos trabajadores. Este tramo permitirá dar continuidad a la calle 63 hasta Engativá y servirá para descongestionar otras vías de salida, como la Avenida Eldorado.

**Punto 18**

Código de Obra	154
Tipo de Obra	Intersección.
Ubicación	Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) por Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86).
Costo Estimado	\$ 29.285.035.549
Estado	No ha iniciado.



Aún no se verifica inicio de obra, pese a que el IDU ha manifestado que se encuentra contratado.